




# Mário Viana

	Previsão andamento - Banco
	Realizado
	Previsão andamento - Obra

Ultima atualização: 30/06/2014  
Fonte: Cronograma do Banco

SERVIÇOS		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º
		janeiro-15	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	julho-15	agosto-15	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	janeiro-16	fevereiro-16	março-16	abril-16	maio-16	junho-16	julho-16	agosto-16	outubro-16	novembro-16	dezembro-16	janeiro-17
1	DESPESAS INICIAIS	P																							
		R																							
2	SERVIÇOS GERAIS/ADMINISTRAÇÃO	P																							
		R																							
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	P																							
		R																							
4	MOVIMENTO DE TERRA	P																							
		R																							
5	FUNDAÇÕES	P																							
		R																							
6	ESTRUTURA	P																							
		R																							
7	INSTAL. HIDRÁULICAS	P																							
		R																							
8	INSTAL. ELÉTRICAS	P																							
		R																							
9	ALVENARIA	P																							
		R																							
10	COBERTURA	P																							
		R																							
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	P																							
		R																							
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	P																							
		R																							
13	TRATAMENTOS	P																							
		R																							
14	REVEST. INTERNOS	P																							
		R																							
15	AZULEJOS	P																							
		R																							
16	REVEST. ESPECIAIS	P																							
		R																							
17	REVEST. EXTERNOS	P																							
		R																							
18	PISOS	P																							
		R																							
19	RODAPÉS, SOLETRAS E PEITORIS	P																							
		R																							
20	VIDROS	P																							
		R																							
21	PINTURA	P																							
		R																							
22	DIVERSOS	P																							
		R																							
23	LIMPEZA	P																							
		R																							
24	ELEVADORES	P																							
		R																							
25	OUTROS EQUIPAMENTOS	P																							
		R																							

Previsão p/ finalização de obra em 31/01/2017.